

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

Nr. _____ din ____ - ____ - 200__

AVIZ **PENTRU**

EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE SĂPĂTURĂ ÎN ZONA DRUMURILOR PUBLICE ÎN VEDEREA AMPLASĂRII BRANȘAMENTELOR TEHNICO-EDILITARE

La cererea înregistrată sub nr. _____ din ____ - ____ - 200__ a d-ului (nei) _____

cu domiciliul în _____ str. _____ nr: _____ Bl. _____

Sc. _____ Ap. _____, în calitate de persoană fizică (reprezentant (ă) a _____

cu sediul în _____ Str. _____ Nr _____ Bl. _____ Sc. _____ Ap. _____

telefon _____ - _____, înregistrată la O.R.C. sub Nr. J _____ - _____ - _____ cod unic

_____, acordăm avizul pentru efectuarea lucrărilor de săpătură în vederea montajului

branșamentelor tehnico-edilitare în Str. _____ în zona _____

Suprafața afectată de lucrări este de _____, _____ m² săpătură efectivă din care :

- _____, _____ m² spațiu verde cu _____
- _____, _____ m² trotuare cu îmbrăcăminte din _____
- _____, _____ m² carosabil cu îmbrăcăminte din _____
- _____, _____ m² _____

Lucrările prevăzute în Autorizației de construire Nr. _____ din ____ - ____ - 200__ vor fi executate integral în perioada de la ____ - ____ la ____ - ____ - 200__, inclusiv refacerea îmbrăcăminții afectate de săpături la starea inițială.

Condiții ce trebuie respectate în timpul execuției lucrărilor.

1. Înainte de începerea lucrărilor se va obține avizul Poliției Municipiului Suceava – Serviciul Poliție Rutieră
2. Pe toată durata efectuării lucrărilor se vor asigura:
 - podeste cu balustradă pentru traversarea șanțurilor de către pietoni, acolo unde este cazul;
 - continuitatea circulației prin efectuarea lucrărilor succesiv pe câte jumătate din lățimea carosabilului
 - semnalizarea rutieră corespunzătoare pe timp de zi și de noapte (dacă este cazul);
 - respectarea prevederilor normelor tehnice la intersecția cu celelalte instalații și construcții din zona afectată de lucrări, anunțând proprietarii acestora.
3. Umplerea șanțurilor se va executa în straturi compactate cu maiul, succesiv, cu grosimea de maximum 20 cm, ultimele două straturi fiind realizate cu balast compact peste care se refacă îmbrăcămintea din betoane de ciment, betoane asfaltice, pietruirea cu piatră cubică, balast sau pământ vegetal însămânțat sau plantat funcție de soluția inițială a îmbrăcăminții, cu încadrarea în limitele de toleranță a parametrilor geometrici a suprafețelor prevăzute în normele tehnice și standardele în vigoare la acest gen de îmbrăcăminți.
4. Refacerea îmbrăcăminții se va realiza în cadrul perioadei avizate cu excepția perioadelor cu precipitații abundente, caz în care până la refacerea îmbrăcăminții drumului în soluție inițială, beneficiarul și constructorul vor realiza zilnic completarea gropilor la nivelul îmbrăcăminții zonei învecinate, cu balast sort 7-15 mm, în amestec cu nisip, strat ce va fi compactat, solicitând prelungirea avizului, dar nu după expirarea termenului inițial fixat.
5. La finalizarea lucrărilor de refacere, beneficiarul va solicita în scris prezența delegatului Primăriei Municipiului Suceava pentru recepția lucrărilor de refacere, cel mai târziu în ultima zi a perioadei avizate, cu care ocazie se va încheia un proces verbal de recepție, cu care ocazie se vor stabili

dacă este cazul, măsurile necesare pentru o refacere corespunzătoare, și termenul de execuție al acestora.

6. După încheierea procesului verbal de recepție, beneficiarul lucrărilor rămâne răspunzător de orice degradare produsă drumului public datorată prezenței instalației sau construcției respective, pe toată durata ei de existență, fiind obligat să remedieze pe cheltuiala sa, ori de câte ori este necesar, anunțând în scris administratorul drumului public despre degradarea produsă, execuția lucrărilor de reparații și perioada în care se execută reparațiile. În caz contrar, administratorul drumului, va executa reparația cu forțe proprii, putând sancționa proprietarul rețelei cu amendă conform prevederilor legale, și recuperând contravaloarea reparațiilor executate de la proprietarul construcției sau instalației amplasate în zona drumului public.
7. Alte condiții ce trebuie respectate în execuția lucrărilor specifice amplasamentului acestora: _____

Nerespectarea tuturor condițiilor de mai sus, se consideră ca lucrări executate fără acordul administratorului, fapt ce constituie contravenție și se sancționează cu amendă, conform Legii 10 din 1995, Legii nr.50 din 1991 cu modificările ulterioare, OG nr.43 din 1997 aprobată și modificată prin Legea Nr.82 din 1998, O.G. nr. 195 din 2002 aprobată și modificată de HG nr. 85 din 2003 și reținerea garanției de bună execuție instituită conform Dispoziției de Primar nr. 462 din 2000.

PRIMAR

Ion Lungu

Pentru eliberarea prezentului aviz solicitantul a achitat:

1. Taxa în sumă de _____ lei conform HCL Nr _____ din ____ - ____ - 200__ cu chitanța Seria _____ Nr. _____ din ____ - ____ - 200__
2. Garanția de bună execuție conform Dispoziției Primarului Nr, 462 din 2002, în sumă de _____ lei, calculată conform Devizului Nr. _____ din ____ - ____ - 200__ , cu chitanța Nr. _____ din ____ - ____ - 200__